

INFORME TRIMESTRAL
RESUMEN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 2010

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE SEGUNDO

FECHA DE ELABORACION 5-Jul-2010

HOJA 1

DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO							EJERCIDO							SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33			
SE - URBANIZACION	31,381,619		31,381,619											31,381,619		31,381,619					
SF.- PAVIMENTACION	29,887,566		29,887,566											29,887,566		29,887,566					
TOTAL	61,269,185		61,269,185											61,269,185		61,269,185					

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2010
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: 60.10.6106 02040100B01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2010
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA DE ELABORACION: 5-Jul-2010

PROGRAMA: SE URBANIZACION

HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		APROBADO				EJERCIDO				SALDOS				METAS PROG		% AVANCE		OBSERVACIONES						
							INICIO (M/AÑO)	TERM. (M/AÑO)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			U.M.	CANT.	FISICO	FINANC.		
							DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33															
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP 1	COP-DGP-FIEF-001/2010 28/05/2010	04**	CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN EL RIO MOLOLOA (MARGEN DERECHA)	TEPIC TEPIC	C			6,773,213		6,773,213					6,773,213		6,773,213							OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 9676					
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP 2	COP-DGP-FIEF-002/2010 28/05/2010	04**	CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN EL RIO MOLOLOA (MARGEN IZQUIERDA)	TEPIC TEPIC	C			6,275,699		6,275,699					6,275,699		6,275,699							OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 8965					
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP 3	COP-DP-FIEF-004/2010 08/06/2010	05*	CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA, ALUMBRADO PUBLICO, MEGACABLE Y TELMEX EN AL MARGEN DERECHA DEL RIO MOLOLOA	TEPIC TEPIC	C			6,606,539		6,606,539					6,606,539		6,606,539							OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 9438					
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP	COP-DP-FIEF-005/2010 08/06/2010	05*	CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA, ALUMBRADO PUBLICO, MEGACABLE Y TELMEX EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOLOLOA	TEPIC TEPIC	C			7,482,211		7,482,211					7,482,211		7,482,211							OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 10,689					
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP 4	COP-DPP-FIEF-006/2010 09/06/2010	05*	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y REDES SUBTERRANEAS DE CFE, MEGACABLE Y TELMEX EN LA AV. MEXICO ENTRE CALLE EULOGIO PARRA Y AV. ALLENDE	TEPIC TEPIC	C			4,243,957		4,243,957					4,243,957		4,243,957							OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 6,063					
SUMA DE LA HOJA									31,381,619		31,381,619					31,381,619		31,381,619													
SUBTOTAL									31,381,619		31,381,619					31,381,619		31,381,619													
TOTAL									31,381,619		31,381,619					31,381,619		31,381,619													

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2010
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: 60.10.6106 02040100B01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2010
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 2
FECHA DE ELABORACION: 5-Jul-2010

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		APROBADO				EJERCIDO				SALDOS				METAS PROG		% AVANCE		OBSERVACIONES									
							INICIO (M/AÑO)	TERM. (M/AÑO)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			BENEFIC.	OTROS	U.M.	CANT.	FÍSICO	FINANC.			
											DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33										
60.241.610.6.10	2010/CFIEF1701-CP	COP-DGP-FIEF-003/2010 28/05/2010	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, PAVIMENTACION E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES ALUMBRADO PUBLICO, TELMEX, MEGACABLE Y CFE DE LA CALLE MEXICO, TRAMO DE LA AV. IGNACIO ALLENDE A LA AV. PROYECTO	TEPIC TEPIC	C			29,887,566		29,887,566						29,887,566		29,887,566									METRO CUADRO O PERSONAS JORNALES	16,309 295,204 68516			COMPLEMENTO EN FVH 2010 FR 2010		
SUMA DE LA HOJA									29,887,566		29,887,566					29,887,566		29,887,566																
SUBTOTAL									29,887,566		29,887,566					29,887,566		29,887,566																
TOTAL									29,887,566		29,887,566					29,887,566		29,887,566																

(Handwritten signature)

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS