

INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO 2010
RESUMEN


DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

NUMERO DE TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
FECHA DE ELABORACION 04 DE OCTUBRE DE 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO (BURSATILIZACIÓN)
2A.2.6114 02050100B01 DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO							EJERCIDO							SALDO							
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	OTROS	
			DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33				
FONDO ESTRUCTURADO																						
2A.149.6114.02 SC	2,624,340			2,624,340				1,102,080			1,102,080				1,522,260			1,522,260				
PROSSAPY'S																						
2A.149.6607.02 U9	2,281,496	1,047,500		1,233,996				467,895	467,895						1,813,601	579,605		1,233,996				
APAZU																						
2A.149.6607.02 U9	413,609			413,609				401,734			401,734				11,875			11,875				
SUMA DE LA HOJA	5,319,445	1,047,500		4,271,945				1,971,709	467,895		1,503,814				3,347,736	579,605		2,768,131				
SUBTOTAL	5,319,445	1,047,500		4,271,945				1,971,709	467,895		1,503,814				3,347,736	579,605		2,768,131				
TOTAL	5,319,445	1,047,500		4,271,945				1,971,709	467,895		1,503,814				3,347,736	579,605		2,768,131				


ING. HÉCTOR GONZÁLEZ CURIEL
DIRECTOR GENERAL

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2010

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2010

NUMERO DE TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE
FECHA ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO (BURSATILIZACIÓN)

FONDO: 2A, 2.8114.02050100B01 DESARROLLO URBANO

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	PERIODO				APROBADO					EJERCIDO					SALDO					METAS PROG.				OBSERVACIONES										
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U.M.	CANT.	PR.	PM.												
											DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			MPAL.	BENEF.			OTROS	DIRECTA					RAMO 33		MPAL.	BENEF.	OTROS	DIRECTA	RAMO 33	MPAL.	BENEF.	OTROS		
2A,149 8114.02 APAZU	2010/CEA 158-PR	AP-IC-FE- 036/2010 26/04/2010	01	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ANTORCHA CAMPESINA	TEPIC SAN CAYETANO	C	27/05/10		2,624,340		2,624,340				1,102,080		1,102,080						1,522,260		1,522,260							SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 1,420	80	42	PAGO DE ANTIPOPO POR \$767,038.59				
SUMA DE LA HOJA									2,624,340		2,624,340				1,102,080		1,102,080							1,522,260		1,522,260														
SUBTOTAL									2,624,340		2,624,340				1,102,080		1,102,080									1,522,260		1,522,260												
TOTAL									2,624,340		2,624,340				1,102,080		1,102,080										1,522,260		1,522,260											



ING. HÉCTOR GONZÁLEZ CUriEL
DIRECTOR GENERAL

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2010

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010


NUMERO DE TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
FECHA ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO (BORSATILIZACIÓN)
FONDO: 2A.2.6114.02050100B01 DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

Cuenta Contable	No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub-Proj	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. Ejec.	Fecha		Total	Federal	Aprobado		Mpal.	Benepl.	Otros	Total	Federal	Ejercido		Mpal.	Benepl.	Otros	Total	Federal	Saldo		Mpal.	Benepl.	Otros	Metas Prox.		Observaciones			
							Inicio (D/M/A)	Termino (D/M/A)			Estatal Directa	Ramo 33						Estatal Directa	Ramo 33						Estatal Directa	Ramo 33				U.S.	Cant.		Pl.	Pl.	
2A.149 6807.02 PROSSAPYS	2010/CEA 176-PR	AP-IC-FE- 044/2010 18/05/2010	02	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROSSAPYS)	VARIOS VARIAS	C	01/05/10		1,000,000	500,000	500,000				287,667	287,667								712,333	212,333	500,000				INFORME	1	29	29		
2A.149 6807.02 PROSSAPYS	2010/CEA 179-PR	AP-IC-FE- 045/2010 19/05/2010	03	SUPERVISIÓN TÉCNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA ZONAS RURALES 2010 REGIÓN LERMA - SANTIAGO - PACÍFICO (COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL)	VARIOS VARIAS	C			186,496		186,496													186,496		186,496									
2A.149 6807.02 APAzu	2010/CEA 181-PR	AP-IC-FE- 047/2010 20/05/2010	03	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	VARIOS VARIAS	C	20/05/10		1,095,000	547,500	547,500				180,228	180,228								914,772	367,272	547,500				INFORME	1	16	16	PAGO DE ANTICIPO P/ 163,524.05 APORTACION FEDERAL	
SUMA DE LA HOJA									2,281,496	1,047,500	1,233,996				467,895	467,895								1,813,601	579,605	1,233,996									
SUBTOTAL									2,281,496	1,047,500	1,233,996				467,895	467,895										1,813,601	579,605	1,233,996							
TOTAL									2,281,496	1,047,500	1,233,996				467,895	467,895											1,813,601	579,605	1,233,996						


ING. HÉCTOR GONZÁLEZ CURIEL
DIRECTOR GENERAL

**INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2010**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010


NUMERO DE TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
FECHA ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTRUCTURADO (BURSATILIZACIÓN)
FONDO: 2A.02.8607.0205010001B CULTURA DEL AGUA Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

Cuenta Contable	No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Sub- Proy.	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. Ejec.	Fechas		Total	Federal	Aprobado					Total	Federal	Ejercido					Total	Federal	Saldo				Metas Prods.		% Avance		Observaciones				
							Inicio (D/M/A)	Termino (D/M/A)			Estatal		FPAI.	Benef.	Otros			Estatal		FPAI.	Benef.	Otros			Estatal		L.M.	Cant.	Pis.	Pnl.							
							Directa	Ramo 33			Directa	Ramo 33						Directa	Ramo 33																		
2A.149 8607.02 APAZU	2010/CEA 180-PR	AP-IC-FE- 046/2010 19/05/2010	02	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA APAZU 2010 (COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL)	VARIOS VARIAS	C	19/05/10		413,609		413,609					401,734	401,734							11,875	11,875								97	97			
SUMA DE LA HOJA									413,609		413,609					401,734	401,734							11,875	11,875												
SUBTOTAL									413,609		413,609					401,734	401,734									11,875	11,875										
TOTAL									413,609		413,609					401,734	401,734										11,875	11,875									


ING. HÉCTOR GONZÁLEZ CURIEL
DIRECTOR GENERAL