

INFORME TRIMESTRAL
RESUMEN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 2010
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE TERCERO
FECHA DE ELABORACION 4-Oct-2010
HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO						EJERCIDO						SALDO								
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33			
SE.- URBANIZACION	31,381,619		31,381,619											31,381,619		31,381,619					
SF.- PAVIMENTACION	29,887,566		29,887,566											29,887,566		29,887,566					
TOTAL	61,269,185		61,269,185											61,269,185		61,269,185					

for



ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2010
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: 60.10.6106 D2040100B01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2010
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 4-Oct-2010

PROGRAMA: SE URBANIZACION

HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		APROBADO				EJERCIDO					SALDOS					METAS PROG		% AVANCE		OBSERVACIONES				
							INICIO (M/AÑO)	TERM. (M/AÑO)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS		U.M.	GANT.	FISIC O	FINA NC.
											DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33							
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP 1	COP-DGP-FIEF-001/2010 28/05/2010	04**	CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN EL RIO MOLOLOA (MARGEN DERECHA)	TEPIC TEPIC	C	05-Jul-10	05-Sep-10	6,773,213		6,773,213						6,773,213		6,773,213				OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 9676	100						
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP 2	COP-DGP-FIEF-002/2010 28/05/2010	04**	CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN EL RIO MOLOLOA (MARGEN IZQUIERDA)	TEPIC TEPIC	C	05-Jul-10	05-Sep-10	6,275,699		6,275,699						6,275,699		6,275,699				OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 8965	100						
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP 3	COP-DP-FIEF-004/2010 08/06/2010	05*	CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA, ALUMBRADO PUBLICO, MEGACABLE Y TELMEX EN AL MARGEN DERECHA DEL RIO MOLOLOA	TEPIC TEPIC	C	09-Ago-10		6,606,539		6,606,539						6,606,539		6,606,539				OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 9438	90						
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP	COP-DP-FIEF-005/2010 08/06/2010	05*	CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA, ALUMBRADO PUBLICO, MEGACABLE Y TELMEX EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOLOLOA	TEPIC TEPIC	C			7,482,211		7,482,211						7,482,211		7,482,211				OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 10,669							
60.241.610 6.10	2010/CFIEF17 CP 4	COP-DPP-FIEF-006/2010 09/06/2010	05*	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y REDES SUBTERRANEAS DE CFE, MEGACABLE Y TELMEX EN LA AV. MEXICO ENTRE CALLE EULOGIO SAENZ Y ALLENDE	TEPIC TEPIC	C	19-Jul-10	17-Sep-10	4,243,957		4,243,957						4,243,957		4,243,957				OBRA PERSONAS JORNALES	1 295204 6,063	100						
SUMA DE LA HOJA									31,381,619		31,381,619						31,381,619		31,381,619												
SUBTOTAL									31,381,619		31,381,619						31,381,619		31,381,619												
TOTAL									31,381,619		31,381,619					31,381,619		31,381,619													


ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2010

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: 60.10.6106 02040100801 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2010
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3
FECHA DE ELABORACION: 4-Oct-2010

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		APROBADO						EJERCIDO						SALDOS						METAS PROG		% AVANCE		OBSERVACIONES					
							INICIO (M/AÑO)	TERM. (M/AÑO)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEFIC.	OTROS	U.M.	CANT.	FISICO	FINANC.						
											DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33												
80.241.610.6.10	2010VCFIEF17-01-CP	COP-DGP-FIEF-003/2010 28/05/2010	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, PAVIMENTACION E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES ALLUMBRADO PUBLICO, TELMEX, MEGACABLE Y CFE DE LA CALLE MEXICO, TRAMO DE LA AV. IGNACIO ALLENDE A LA AV. PROYECTO	TEPIC TEPIC	C	12-Jul-10		29,887,566			29,887,566							29,887,566			29,887,566											METRO CUADRADOS PERSONAS JORNALES	10,308 295,204 88518	90	COMPLEMENTO EN FVH 2010 FR 2010
SUMA DE LA HOJA									29,887,566			29,887,566							29,887,566			29,887,566														
SUBTOTAL									29,887,566			29,887,566								29,887,566			29,887,566													
TOTAL									29,887,566			29,887,566									29,887,566			29,887,566												


ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS