

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII ; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III, APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE 3
FECHA ELABORACION 4-Oct-2010

NUM. HOJA: 1 DE 1

| CLAVE PROGRAMA | APROBADO | | | | | | EJERCIDO | | | | | | SALDOS | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------|---------|------------|----------|-------|------------|---------|---------|------------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS |
| | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | |
| 09 CAMINOS RURALES | 12,882,446 | | | 12,882,446 | | | 12,879,048 | | | 12,879,048 | | | 3,398 | | | 3,398 | | |
| 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | 458,050 | | | 458,050 | | | | | | | | | 458,050 | | | 458,050 | | |
| Suma de la Hoja | 13,340,496 | | | 13,340,496 | | | 12,879,048 | | | 12,879,048 | | | 461,448 | | | 461,448 | | |
| Subtotal | 13,340,496 | | | 13,340,496 | | | 12,879,048 | | | 12,879,048 | | | 461,448 | | | 461,448 | | |
| Total | 13,340,496 | | | 13,340,496 | | | 12,879,048 | | | 12,879,048 | | | 461,448 | | | 461,448 | | |

fs

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO 2010
INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RAMO XXXIII ; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III, APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE 3
FECHA ELABORACION 4-Oct-2010

NUM. HOJA: 1 DE 1

| CLAVE PROGRAMA | APROBADO | | | | | EJERCIDO | | | | | SALDOS | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------|---------|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-------|------------|---------|---------|------------|----------|-------|
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS |
| | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | |
| 09 CAMINOS RURALES | 14,613,932 | | | 14,613,932 | | | 2,996,986 | | | 2,996,986 | | | 11,616,946 | | | 11,616,946 | | |
| 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | 4,132,491 | | | 4,132,491 | | | 1,696,502 | | | 1,696,502 | | | 2,435,989 | | | 2,435,989 | | |
| SN.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | 505,574 | | | 505,574 | | | | | | | | | 505,574 | | | 505,574 | | |
| Suma de la Hoja | 19,251,997 | | | 19,251,997 | | | 4,693,488 | | | 4,693,488 | | | 14,558,509 | | | 14,558,509 | | |
| Subtotal | 19,251,997 | | | 19,251,997 | | | 4,693,488 | | | 4,693,488 | | | 14,558,509 | | | 14,558,509 | | |
| Total | 19,251,997 | | | 19,251,997 | | | 4,693,488 | | | 4,693,488 | | | 14,558,509 | | | 14,558,509 | | |

fl



ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII ; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III, APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE 3
FECHA ELABORACION 4-Oct-2010

NUM. HOJA: 1 DE 1

| CLAVE PROGRAMA | APROBADO | | | | | | EJERCIDO | | | | | | SALDOS | | | |
|-----------------------------|------------|---------|---------|------------|----------|-------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-------|-----------|---------|---------|-----------|
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | |
| | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | DIRECTA | RAMO 33 |
| 04.- URBANIZACION MUNICIPAL | 11,191,270 | | | 11,191,270 | | | 8,310,495 | | | 8,310,495 | | | 2,880,775 | | | 2,880,775 |
| Suma de la Hoja | 11,191,270 | | | 11,191,270 | | | 8,310,495 | | | 8,310,495 | | | 2,880,775 | | | 2,880,775 |
| Subtotal | 11,191,270 | | | 11,191,270 | | | 8,310,495 | | | 8,310,495 | | | 2,880,775 | | | 2,880,775 |
| Total | 11,191,270 | | | 11,191,270 | | | 8,310,495 | | | 8,310,495 | | | 2,880,775 | | | 2,880,775 |

fm

ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII ; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III. APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE 3
FECHA ELABORACIÓN: 04-Oct-2010
NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES

| CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | SUB PRO G | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | FECHAS DE | | APROBADO | | | | EJERCIDO | | | | SALDOS | | | | METAS PROG | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|------------|----------|---------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|------------|-------|----------|----------|---------------|----------|-------|----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | INICIO (MES/AÑO) | TERM. (MES/AÑO) | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | U.M. | CANT. | FISC O | FINA NC. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | | BENEFIC. | OTROS | BENEFIC. | OTROS | | | |
| 60.202.610.1.09 | 2009FISE-21005-PR | COP-DGP-R33-FISE-003/2010 04/03/2010 | 003 | PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" (E.C. TUXPAN-SANTA CRUZ)-EMBARCADERO ISLA DE MEXCALTITAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 8+246.36 (PRIMERA ETAPA)(COMPLEMENTO) | VARIOS VARIAS | C | 01-Ene-10 | 06-May-10 | 12,785,418 | | | 12,785,418 | | | 12,782,857 | | | | 2,561 | | | | | | | | 100 | 100 | * COMPLEMENTO EN FISE 2009 FECHA DE INICIO EL 7/10/2009 | | | |
| 60.202.610.1.09 | 2009FISE-21007-PR | COP-DGP-R33-FISE-003/2010 04/03/2010 | 004 | ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y SEGUIMIENTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" (E.C. TUXPAN-SANTA CRUZ)-EMBARCADERO ISLA DE MEXCALTITAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 8+246.4 (COMPLEMENTO) | VARIOS VARIAS | C | 01-Ene-10 | 06-May-10 | 97,028 | | | 97,028 | | | 96,192 | | | | 836 | | | | | | | | 100 | 99 | * COMPLEMENTO EN FISE 2009 FECHA DE INICIO EL 28/09/2009 | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | | 12,882,446 | | | 12,882,446 | | | 12,879,048 | | | | 3,398 | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 12,882,446 | | | 12,882,446 | | | 12,879,048 | | | | 3,398 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 12,882,446 | | | 12,882,446 | | | 12,879,048 | | | | 3,398 | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature
ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2010

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII : APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III, APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE 3
FECHA ELABORACIÓN: 04-Oct-2010
NUM. DE HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

| CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | SUB PRO G | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | FECHAS DE | | APROBADO | | | | EJERCIDO | | | | | SALDOS | | | | METAS PROG | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--|---|---------------|------------------|-----------------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|----------|----------|---------------|-------|------|-------|--------|---------|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | INICIO (MES/AÑO) | TERM. (MES/AÑO) | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | BENEFIC. | | OTROS | U.M. | CANT. | FÍSICO | FINANC. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.7.6309.10.SOP | 2010/FISE15.001-PR | COP-DGP-R33-FISE-002/2010 25/02/2010 | 062 | PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS (1ERA ETAPA) COMPLEMENTO | SANTIAGO IXCUINTLA VILLA HIDALGO (EL NUEVO) | C | 01-Ene-10 | | 4,132,491 | | | 4,132,491 | | | 1,696,502 | | | 1,696,502 | | | 2,435,989 | | | | | | | | | | | | | COMPLEMENTO EN * FISE 2009 * FISE 2009 (SALDOS 2009) * FISE III 2008 * FE 2008 FECHA DE INICIO EL 003/2009 | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | | 4,132,491 | | | 4,132,491 | | | 1,696,502 | | | 1,696,502 | | | 2,435,989 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 4,132,491 | | | 4,132,491 | | | 1,696,502 | | | 1,696,502 | | | 2,435,989 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 4,132,491 | | | 4,132,491 | | | 1,696,502 | | | 1,696,502 | | | 2,435,989 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

