

INFORME TRIMESTRAL  
RESUMEN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE TERCERO  
FECHA DE ELABORACION 4-Oct-2010  
HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO						EJERCIDO						SALDO							
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
			DIRECTA	RAMO 33							DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33	
SK- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	351,273			351,273											351,273			351,273		
DL- DIFUSION CULTURAL	1,125,655			1,125,655				1,125,654			1,125,654				1			1		
SE- URBANIZACION	4,029,346			4,029,346				4,029,346			4,029,346				0			0		
SF- PAVIMENTACION	232,870			232,870				232,870			232,870				0			0		
SL- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,551,652			1,551,652				1,492,823			1,492,823				58,829			58,829		
<b>TOTAL</b>	<b>7,290,796</b>			<b>7,290,796</b>				<b>6,880,693</b>			<b>6,880,693</b>				<b>410,103</b>			<b>410,103</b>		

*fm*  
  
ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL  
RESUMEN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII; APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE TERCERO  
FECHA DE ELABORACION 4-Oct-2010  
HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	APROBADO							EJERCIDO							SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33			
SK.- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,383,080			9,383,080				6,268,018			6,268,018				3,115,062			3,115,062			
SF.- PAVIMENTACION	14,943,232			14,943,232				14,943,231			14,943,231				1			1			
TI.- PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES	25,887,566			25,887,566				25,887,558			25,887,558				8			8			
<b>TOTAL</b>	<b>50,213,878</b>			<b>50,213,878</b>				<b>47,098,807</b>			<b>47,098,807</b>				<b>3,115,071</b>			<b>3,115,071</b>			

*fm*

ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS







GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2010

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE TRIMESTRE: 3  
 FECHA ELABORACIÓN: 04-Oct-2010

PROGRAMA: DL.- DIFUSION CULTURAL

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		TOTAL	APROBADO						EJERCIDO						SALDOS				METAS PROG		% AVANCE		OBSERVACIONES											
							INICIO (M/AÑO)	TERM. (M/AÑO)		FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEFIC.	OTROS		U.M.	CANT.	FÍSICO	FINAN. C.							
											DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33															
60.195.610 5.09	2010/SOPO 65-PR	COP-DCM-13-FVIB- 002/2010 25/09/2010	04	CONSTRUCCION DE PARQUE DE MEDIOS INTERACTIVOS (COMPLEMENTO)	BAHIA DE BANDERAS LA MANZANILLA	C	01-Ene-10	13-Mar-10	1,125,855				1,125,855						1,125,854									1								100	100	FECHA DE INICIO EL 14/12/2009			
Suma de la Hoja									1,125,855				1,125,855						1,125,854																						
Subtotal									1,125,855				1,125,855								1,125,854																				
Total									1,125,855				1,125,855									1,125,854																			

ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS





FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SF.- PAVIMENTACION

CUENTA CONTABLE	NO. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS DE		APROBADO						EJERCIDO						SALDOS						METAS PROG		% AVANCE		OBSERVACIONES										
							INICIO (MES/AÑO)	TERM. (MES/AÑO)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEFIC.	OTROS	U.M.		CANT.	FÍSICO	FINAN. C.							
											DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33						DIRECTA	RAMO 33															
60 159 610 6.10 SOP	2010/SOP1 75-CP	COP-DGP-R33- FVIII-019/2010 18/05/2010	01	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AV. PROYECTO, MARGEN IZQUIERDA EN LA COL. MOLDEA (COMPLEMENTO)	TEPIC TEPIC	C	05-Feb-10	12-Ago-10	8,394,358		8,394,358							8,394,357																	100	100	COMPLEMENTO EN FONREGION 2009				
60 159 610 6.10 SOP	2010CFE F1701-CP C2	COP-DGP-R33- FVIII-017/2010 28/05/2010	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, PAVIMENTACION E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO, TELMEX MEGACABLE Y CFE DE LA CALLE MEXICO, TRAMO, DE LA AV. IGNACIO ALLENDE A LA AV. PROYECTO (APROS. PARCIAL)	TEPIC TEPIC	C	12-Jul-10		6,548,874		6,548,874							6,548,874																	90	100	COMPLEMENTO EN FIEP FR 2010				
<b>Suma de la Hoja</b>									14,943,232		14,943,232							14,943,231																							
<b>Subtotal</b>									14,943,232		14,943,232											14,943,231																			
<b>Total</b>									14,943,232		14,943,232												14,943,231																		

*[Firma]*  
ING. DIRECTOR MANUEL BARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS





