

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
INFORME TRIMESTRAL  
RESUMEN  
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 4-Jul-2011  
HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	APROBADO						EJERCIDO						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33		
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	2,478,339		2,478,339										2,478,339		2,478,339			
SUMA DE LA HOJA	2,478,339		2,478,339										2,478,339		2,478,339			
SUBTOTAL	2,478,339		2,478,339										2,478,339		2,478,339			
TOTAL	2,478,339		2,478,339										2,478,339		2,478,339			



ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO  
INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2011  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TRIMESTRE: SEGUNDO  
FECHA DE ELABORACION: 4-Jul-2011  
1 DE 1

PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

CUENTA PRESUPUES TAL	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.						
12355201101 36010000106 61505211240 00030024	2011-SCP- 00196-0394	AP-JE- 367/2011 02/05/2011	00	PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO A4-S DEL TRAMO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITA EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS (PAQUETE 4)	BAHIA DE BANDERAS VARIAS	AD			2,478,339		2,478,339							2,478,339		2,478,339										INFORME PERSONAS 1 JORNALES 3540						
SUMA DE LA HOJA								2,478,339		2,478,339								2,478,339		2,478,339																
SUBTOTAL								2,478,339		2,478,339										2,478,339		2,478,339														
TOTAL								2,478,339		2,478,339											2,478,339		2,478,339													



ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS