

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL

RESUMEN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011




FECHA DE ELABORACION 3-Oct-2011

HOJA NUM: 1 DE 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA	APROBADO						EJERCIDO						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33			
UC.- CARRETERAS ALIMENTADORAS	291,777,486		291,777,486				4,521,191		4,521,191				287,256,295		287,256,295				
SUMA DE LA HOJA	291,777,486		291,777,486				4,521,191		4,521,191				287,256,295		287,256,295				
SUBTOTAL	291,777,486		291,777,486				4,521,191		4,521,191				287,256,295		287,256,295				
TOTAL	291,777,486		291,777,486				4,521,191		4,521,191				287,256,295		287,256,295				

*AS*  
  
 \_\_\_\_\_  
 ING. GIANNI RAUL RAMIREZ OCAMPO  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS  


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO  
INFORME TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2011  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TRIMESTRE: TERCER  
FECHA DE ELABORACION: 3-Oct-2011  
1 DE 1

PROGRAMA: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

CUENTA PRESUPUESTAL	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP. ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES										
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.											
12355201101 36010000106 61505211240 00030024	2011-SOP- 00166-0364	AP-IE- 367/2011 02/08/2011	00	PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO A4-S DEL TRAMO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITA EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS (PAQUETE 4)	BAHIA DE BANDERAS VARIAS	AD	11-Ago-11		2,476,339		2,476,339					743,502		743,502																INFORME PERSONAS JORNALES	1 1 3540	30	30				
12355201101 36010000106 61505211240 00030024	2011-SOP- 00247-0607	AP-IE- 643/2011 19/07/2011 AP-IE- 901/2011 29/08/2011	03	PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO A4-S DEL TRAMO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITA EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS (PAQUETE 6)	BAHIA DE BANDERAS VARIAS	AD	27-Jul-11		11,316,452		11,116,452					3,711,555		3,711,555															INFORME PERSONAS JORNALES	1 9 12610	33	33					
12355201101 36010000106 61505211240 00030024	2011-SOP- 00246-0632	AP-IE- 670/2011 25/07/2011 AP-IE- 1112/2011 07/09/2011	00	ELABORACION DE AVALUOS DE PREDIOS RUSTICOS PARA PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO A4-S DEL TRAMO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITA	BAHIA DE BANDERAS VARIAS	AD	17-Jun-11		71,846		71,846					66,134		66,134															INFORME PERSONAS JORNALES	1 3 94	95	92					
12355201101 36010000106 61505211240 00030024	2011-SOP- 00229-0322	AP-IE- 320/2011 23/05/2011	03 0)	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITA, DEL KM. 0+000 AL KM. 7+220	BAHIA DE BANDERAS VARIAS	C	22-Ago-11		250,000,000		250,000,000							250,000,000															KILOMETRO PERSONAS JORNALES	7.22 13,057 413,004	3						
12355201101 36010001066 15052112400 0030024	2011-SOP- 00245-0581	AP-IE- 617/2011 12/07/2011	00	PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO A4-S DEL TRAMO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITA EN EL MPIO. DE BAHIA DE BANDERAS (PAQUETE 5)	BAHIA DE BANDERAS VARIAS	C			28,110,849		28,110,849							28,110,849															INFORME PERSONAS JORNALES	1 3 40158							
SUMA DE LA HOJA									291,777,486		291,777,486					4,521,191		4,521,191																							
SUBTOTAL									291,777,486		291,777,486					4,521,191		4,521,191				287,256,295																			
TOTAL									291,777,486		291,777,486					4,521,191		4,521,191				287,256,295																			

  
ING. GIANNI RAUL RAMIREZ OCAMPO  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS