

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
INFORME TRIMESTRAL  
RESUMEN  
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23

FECHA DE ELABORACION 4-Jul-2011

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	APROBADO						EJERCIDO						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33			
SF PAVIMENTACION	33,228,003	33,228,003																	
SUMA DE LA HOJA	33,228,003	33,228,003																	
SUBTOTAL	33,228,003	33,228,003																	
TOTAL	33,228,003	33,228,003																	



ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23  
FONDO: FONDO METROPOLITANO 2010  
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

CUENTA PRESUPUESTAL	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP. ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES									
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.										
	2011-SOP-00202	COP-SCG-DGS-COPE-004/2011 11/03/2011	01	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. BENITO JUAREZ (CALLES EMILIO M. GONZALEZ Y CAMINO AL PUENTE QUEBRADO), A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO)	TEPIC TEPIC	C			22,367,564	22,367,564																								METRO CUADRADO PERSONAS JORNALES	34,777 29,6204 73,229					
	2011-SOP-00226	COP-SCG-DGS-COPE-009/2011 11/05/2011	01	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CIRCUITO MORELIA EN XALISCO-TEPIC	XALISCO XALISCO	C			10,860,439	10,860,439																								METRO CUADRADO PERSONAS JORNALES	4,021 29,547 15,515					
SUMA DE LA HOJA									33,228,003	33,228,003																														
SUBTOTAL									33,228,003	33,228,003																														
TOTAL									33,228,003	33,228,003																														

*(Handwritten signature)*

ING. HECTOR MANUEL IBARRA MORTA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS