

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL
RESUMEN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011



FECHA DE ELABORACION 3-Oct-2011

HOJA NUM: 1 DE 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA	APROBADO						EJERCIDO						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33			
SF PAVIMENTACION	33,228,003	33,228,003																	
SUMA DE LA HOJA	33,228,003	33,228,003																	
SUBTOTAL	33,228,003	33,228,003																	
TOTAL	33,228,003	33,228,003																	

GR

ING. GIANNI RAUL RAMIREZ OCAMPO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RAMO 23
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2011
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23
FONDO: FONDO METROPOLITANO 2010
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 3-Oct-2011
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

CUENTA PRESUPUESTAL	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP. ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.			
	2011-SOP-00202	COP-SCG-DGS-COPE-004/2011 11/03/2011	01	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL BENITO JUAREZ (CALLES EMILIO M GONZALEZ Y CAMINO AL PUENTE QUEBRADO), A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO. INCLUYE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO)	TEPIC TEPIC	C	09-Ago-11		22,367,564	22,367,564																	METRO CUADRADO PERSONAS JORNALES	34,777 295204 73,229	9		ANTICIPO \$6710,269		
	2011-SOP-00226	COP-SCG-DGS-COPE-008/2011 11/05/2011	01	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CIRCUITO MORELIA EN XALISCO-TEPIC	XALISCO XALISCO	C	09-Ago-11		10,860,439	10,860,439																	METRO CUADRADO PERSONAS JORNALES	4,021 29547 15,515	24		ANTICIPO \$3226,953		
								SUMA DE LA HOJA	33,228,003	33,228,003																							
								SUBTOTAL	33,228,003	33,228,003																							
								TOTAL	33,228,003	33,228,003																							

fs

ING. GIANNI RAUL RAMIREZ OCAMPO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS