

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO  
RESUMEN  
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23 (FONDO METROPOLITANO TEPIC-XALISCO 2010)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


FECHA DE ELABORACION 6-Ene-2012

HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	APROBADO						EJERCIDO						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33		
SF PAVIMENTACION	31,953,663	31,953,663					27,070,470	27,070,470					4,883,193	4,883,193				
SUMA DE LA HOJA	31,953,663	31,953,663					27,070,470	27,070,470					4,883,193	4,883,193				
SUBTOTAL	31,953,663	31,953,663					27,070,470	27,070,470					4,883,193	4,883,193				
TOTAL	31,953,663	31,953,663					27,070,470	27,070,470					4,883,193	4,883,193				

  
ING. GIANNI RAUL RAMIREZ OCAMPO  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. ERNANDO LUIS CARDENAS  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ  
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION  
Y PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 RAMO 23  
 CIERRE DE EJERCICIO  
 EJERCICIO 2011  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011




FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23  
 FONDO: 2181.- FONDO METROPOLITANO TEPEC-XALISCO 2010  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 6-Ene-2012  
 HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

CUENTA PRESUPUESTAL	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	U.M.	CANT.	METAS ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		FIN.							
	2011-SOP-00202	COP-SCG-DGS-COPE-004/2011 11/03/2011	01	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. BENITO JUAREZ (CALLES: EMILIO M. GONZALEZ Y CAMINO AL PUENTE QUEBRADO), A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO. INCLUYE: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (DRENAJE SANITARIO. PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO)	TEPEC TEPEC	C	09-Ago-11		22,367,564	22,367,564							17,484,371	17,484,371											METRO CUADRADO PERSONAS JORNALES	34,777 295,204 73,229	0.43	43	78	ANTICIPO POR AMORTIZAR \$1,427,347 COMPLEMENTO EN FONDO METROPOLITANO 2011					
	2011-SOP-00226	COP-SCG-DGS-COPE-009/2011 11/05/2011	01	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CIRCUITO MORELIA EN XALISCO-TEPEC	XALISCO XALISCO	C	09-Ago-11		9,586,099	9,586,099							9,586,099	9,586,099											METRO CUADRADO PERSONAS JORNALES	4,021 29,547 15,515	0.86	86	100	ANTICIPO POR AMORTIZAR \$132,771.94 COMPLEMENTO EN FONDO METROPOLITANO 2011					
SUMA DE LA HOJA									31,953,663	31,953,663								27,070,470	27,070,470																				
SUBTOTAL									31,953,663	31,953,663											27,070,470	27,070,470																	
TOTAL									31,953,663	31,953,663													27,070,470	27,070,470															

  
 ING. GIANNI RAUL RAMIREZ OCAMPO  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
 ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ  
 SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO