

Gobierno del Estado de Nayarit

CIERRE DE EJERCICIO
RESUMEN
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23 (FONDO METROPOLITANO TEPIC-XALISCO 2011)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION 6-Ene-2012

HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	APROBADO						EJERCIDO						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33			
SF PAVIMENTACION	29,757,693	29,757,693					727,837	727,837					29,029,856	29,029,856					
SUMA DE LA HOJA	29,757,693	29,757,693					727,837	727,837					29,029,856	29,029,856					
SUBTOTAL	29,757,693	29,757,693					727,837	727,837					29,029,856	29,029,856					
TOTAL	29,757,693	29,757,693					727,837	727,837					29,029,856	29,029,856					

Fidel

ING. GIANNI RAUL RAMIREZ OCAMPO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. GERARDO SILLER CARDENAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2012

ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 RAMO 23
 CIERRE DE EJERCICIO
 EJERCICIO 2011
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011




FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23
 FONDO: 2181 - FONDO METROPOLITANO TEPIC-XALISCO 2011
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


FECHA DE ELABORACION: 6-Ene-2012
 HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

CUENTA PRESUPUES-TAL	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		FIN.							
	2011-SOP-00202	COP-SCG-DGS-COPE-004/2011 11/03/2011	01	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. BENITO JUAREZ (CALLES EMILIO M GONZALEZ Y CAMINO AL PUENTE QUEBRADO), A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO)	TEPIC TEPIC	C	09-Ago-11		28,892,596	28,892,596																							METRO CUADRADO PERSONAS JORNALES	34,777 295,204 73,229	0.43	43	COMPLEMENTO EN FONDO METROPOLITANO 2010		
	2011-SOP-00226	COP-SCG-DGS-COPE-009/2011 11/05/2011	01	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CIRCUITO MORELIA EN XALISCO-TEPIC	XALISCO XALISCO	C	09-Ago-11		865,097	865,097																							METRO CUADRADO PERSONAS JORNALES	4,021 29,547 15,515	0.86	86	84 COMPLEMENTO EN FONDO METROPOLITANO 2010		
SUMA DE LA HOJA									29,757,693	29,757,693										29,029,856	29,029,856																		
SUBTOTAL									29,757,693	29,757,693												29,029,856	29,029,856																
TOTAL									29,757,693	29,757,693														29,029,856	29,029,856														


 ING. GIANNI RAUL RAMIREZ OCAMPO
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ING. JOSE VICENTE ROMERO RUIZ
 SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO