



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO 2011

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO
DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSION ESTATAL
FINANCIAMIENTO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 3 DE OCTUBRE DE 2011

PROGRAMA: TI PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES NUM. DE HOJA 1 DE 1

CURVA CONTABLE	No. DE OSA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECH	SSE PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA		INVERSION EJECUCIA		BALDOS		METAS PROG.		S. MANEJ.	DESIGNACIONES	
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	ESTADAL	TOTAL	ESTADAL	TOTAL	ESTADAL	L.I.B.	CANT.			RIS.
1235420110122010000 1066140321111000036100	2011-CEA 00028-0253	AP-IE-281/2011 14-04-11	02	CONSTRUCCIÓN DE MALECON EN EL BORDO DE PROTECCIÓN DE TUXPAN (LA ETAPA)	TUXPAN TUXPAN	C	20/06/11	18/08/11	2,726,755.	2,726,755.	2,719,122	2,719,122	7,633.	7,633.	OBRA PERSONAS JORNALES	1 20,561 4,609	100	100	
SUMA DE LA HOJA									2,726,755	2,726,755	2,719,122	2,719,122	7,633	7,633					
SUBTOTAL									2,726,755	2,726,755	2,719,122	2,719,122	7,633	7,633					
TOTAL									2,726,755	2,726,755	2,719,122	2,719,122	7,633	7,633					

ING. JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO 2011

DEL 01 DE ENERO

AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO
DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSION ESTATAL
FINANCIAMIENTO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 3 DE OCTUBRE DE 2011

PROGRAMA TI PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES

NUM. DE HOJA 1 DE 1

Cuenta Contable	No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	EJE. PROG.	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	MSE. EJE.	FECHAS		INVERSION APROBADA		INVERSION EJECUTADA		BALDOS		METAS FISIC.				OBSERVACIONES
							INICIO OBRA	TERMINO (M/M)	TOTAL	ESTATAL	TOTAL	ESTATAL	TOTAL	ESTATAL	U.M.	CANT.	FIS.	FOL.	
1235420110122040000 3066140221111000036100	2011-CEA 00021-0267	AP-IE-294/2011 11-05-11	02	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL ARROYO SANTA CRUZ	SAN BLAS SANTA CRUZ DE MIRAMAR	C	27/06/11	26/07/11	6,414,684	6,414,684	6,374,343	6,374,343	40,341	40,341	OBRA PERSONAS JORNALES	1,353 402	100	99	
SUMA DE LA HOJA									6,414,684	6,414,684	6,374,343	6,374,343	40,341	40,341					
SUBTOTAL									6,414,684	6,414,684	6,374,343	6,374,343	40,341	40,341					
TOTAL									6,414,684	6,414,684	6,374,343	6,374,343	40,341	40,341					

ING. JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO 2011

DEL 01 DE ENERO

AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO
DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSION ESTATAL
FINANCIAMIENTO
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 3 DE OCTUBRE DE 2011

PROGRAMA SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

Cuenta Contable	No. de Hora	Val. de Oper. Aprobación y Costo	Sub Prog	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mód. Lec.	Periodo		Inversión Autorizada		Inversión Ejecutada		Saldo		Metas		Meta Alc.		Observaciones	
							Inic. Ejec.	Termino Ejec.	Total	Financ.	Total	Financ.	Total	Financ.	Unid.	Costo	Unid.	Costo		
1235420110122040000 3066140221111000036004	2011-CEA 00022-0490	AP-IE-503/2011 22-06-11	01	REHABILITACIÓN DE OBRA DE PROTECCIÓN PARA GALERÍA FILTRANTE	ACAPONETA ACAPONETA	C	20/07/11	17/09/11	1,274,496	1,274,496	1,271,752	1,271,752	2,744	2,744	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 9,033	1 9,033	100 826	100 826	

SUMA DE LA HOJA	1,274,496	1,274,496	1,271,752	1,271,752	2,744	2,744
SUBTOTAL	1,274,496	1,274,496	1,271,752	1,271,752	2,744	2,744
TOTAL	1,274,496	1,274,496	1,271,752	1,271,752	2,744	2,744

ING. JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO 2011

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 FONDO
 DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSION ESTATAL
 FINANCIAMIENTO
 COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: **SD ALCANTARILLADO**

FECHA DE ELABORACION 3 DE OCTUBRE DE 2011

NUM. DE HOJA 1 DE 1

Cuenta Contable	No. de obra	No. de Proyecto Aprobación y Fecha	Sub Proy.	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. Ejec.	Periodo		Inversión Autorizada		Inversión Ejecutada		Saldo		Metros Pisos		Observaciones		
							Inicio Mes/Año	Termino Mes/Año	Total Financ.	Total Financ.	Total Financ.	Total Financ.	Sur.	Cant.	Pis.	Pis.			
1233420110122040000 3066140221111000036004	2011-CEA 00015-0006	AP-IE-006/2011 15-02-11	03	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (2DA. ETAPA) (COMPLEMENTO)	LA YESCA GUADALUPE OCOTAN	C	02-05-11	31-05-11	3,199,812	3,199,812	3,185,804	3,185,804	14,008	14,008	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 885 30	100	100	
SUMA DE LA HOJA									3,199,812	3,199,812	3,185,804	3,185,804	14,008	14,008					
SUBTOTAL									3,199,812	3,199,812	3,185,804	3,185,804	14,008	14,008					
TOTAL									3,199,812	3,199,812	3,185,804	3,185,804	14,008	14,008					

ING. JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL