



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXXIII
 FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2011
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INIFE)

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2012

NO. DE HOJA 1 DE 1

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB. PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO			EJERCIDO			SALDO			METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FISE	TOTAL	FEDERAL	FISE	TOTAL	FEDERAL	FISE	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.	
12352601301250 60001106853242 1109000047067	2011-INIFE-00135-1089	AP-IE-1396/2011 25/Nov/2011	02 D	CONSTRUCCION DE MODULO DE DORMITORIOS PARA DOCENTES CON CAPACIDAD DE 32 PERSONAS Y DE ALUMNOS CON CAPACIDAD DE 96 PERSONAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA DE LA NAYAR	NAYAR, EL MESA DEL NAYAR	C	14/11/2011		2,293,197		2,293,197	2,274,509		2,274,509	18,688		18,688	EDIFICIO DE DORMITORIOS ALUMNOS JORNALES	2 600 21516	99%	99%	SE RECIBIO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 2'290,946.74 SE COMPLEMENTA CON RECURSO FONREGION 2011 SE REQUIERE AMPLIACION PRESUPUESTAL DE \$ 1'031,777.45 PARA LA TERMINACION DE LA OBRA SEGÚN CUADRO COMPARATIVO
SUMA DE LA HOJA									2,293,197	0	2,293,197	2,274,509	0	2,274,509	18,688	0	18,688					
SUBTOTAL									2,293,197	0	2,293,197	2,274,509	0	2,274,509	18,688	0	18,688					
TOTAL									2,293,197	0	2,293,197	2,274,509	0	2,274,509	18,688	0	18,688					


ARQ. HUGO VILLAGRÁN BERNAL

DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA