

OK
REV.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2010
RESUMEN

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXX FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2011

DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| CUENTA CONTABLE | APROBADO | | | | | | | EJERCIDO | | | | | | | SALDO | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|
| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | MPAL. | BENEF. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | MPAL. | BENEF. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | | MPAL. | BENEF. | OTROS |
| | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | |
| 60,194,6110,09 | 14,259,811 | 8,078,397 | | 4,736,589 | 1,444,825 | | 13,995,290 | 8,000,000 | | 4,550,570 | 1,444,720 | | | 264,521 | 78,397 | 0 | 186,019 | 105 | 0 | 0 | |
| 60,194,6110,09 | 229,945 | | | 229,945 | | | 225,507 | | | 225,507 | | | | 4,438 | 0 | 0 | 4,438 | 0 | 0 | 0 | |
| UMA DE LA HOJA | 14,489,756 | 8,078,397 | 0 | 4,966,534 | 1,444,825 | 0 | 14,220,797 | 8,000,000 | 0 | 4,776,077 | 1,444,720 | 0 | 0 | 268,959 | 78,397 | 0 | 190,457 | 105 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL | 14,489,756 | 8,078,397 | 0 | 4,966,534 | 1,444,825 | 0 | 14,220,797 | 8,000,000 | 0 | 4,776,077 | 1,444,720 | 0 | 0 | 268,959 | 78,397 | 0 | 190,457 | 105 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 14,489,756 | 8,078,397 | 0 | 4,966,534 | 1,444,825 | 0 | 14,220,797 | 8,000,000 | 0 | 4,776,077 | 1,444,720 | 0 | 0 | 268,959 | 78,397 | 0 | 190,457 | 105 | 0 | 0 | |

ING. JOSÉ LUÍS CRUZ ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DEL INIFE

ING. FLORENCIO ROMAN MESSINA

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

ING. FELIPE PRADO HOPFNER

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO

9

CIERRE DE EJERCICIO

EJERCICIO 2010

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO XXXIII
FONDO VIII. FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

| CUENTA CONTABLE | Nº DE OBRA | Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | GUB. PROG. | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | REG. SAJIC | FECHAS | | APROBADO | | | | | | EJERCIDO | | | | | | METAS PROG. | | | | METAS ALC. | | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------------|---|----------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|------------------|------------|---------|---------------|---|------|------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | RECIBO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | ESTATAL | | MPAL. | BENEF. | OTROS | ESTATAL | | BENEF. | OTROS | ESTATAL | | BENEF. | OTROS | LIM. | CANT. | ALC. DE PROYECTO | FTE. | FIN. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | FEDERAL | DIRECTA | RAMO 33 | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90,194,6110,09 | 2009MN FE332-CPR | COP-DGR-R33-FV11-005/2010 05 DE MARZO DEL 2010 | 02 D) | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA ESCUELA MEDIO SUPERIOR "CBTA 182" | ACAPONETA, ACAPONETA | C | 23/01/09 | 03/09/09 | 251,424 | 0 | 251,424 | | | | | | 248,125 | 0 | 248,125 | 3,298 | 0 | 0 | 3,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99% | FEDERAL INIFE SE EJERCIO \$248,124.70 | | | |
| 90,194,6110,09 | 2009MN FE290-PRR | COP-DGR-R33-FV11-007/2010 05 DE MARZO DE 2010 | 02 D) | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE "CONALEP" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALEZ | BAHA DE BANDERAS, MEZCALES | C | 15/07/09 | | 2,618,011 | 0 | 1,173,186 | 1,444,825 | | | | | 2,607,892 | | 1,163,172 | 1,444,720 | 10,119 | 0 | 0 | 10,014 | 105 | 0 | 0 | 0 | 99% | 100% | FEDERAL (INIFE) SE EJERCIO \$ 1,163,172.04. REQUIERE UN CONVENIO POR \$ 968,243 PARA EL TERMINO DE LA OBRA | | | | |
| 90,194,6110,09 | 2009MN FE292-CPR | COP-DGR-R33-FV11-006/2010 05 DE MARZO DE 2010 | 02 D) | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, TECUALA | TECUALA, TECUALA | C | 10/08/09 | 03/11/10 | 8,069,565 | 8,069,565 | | | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | 69,565 | 69,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99% | AULA SERVICIOS SANITARIOS ANEXOS JORNALES ALUMNOS 14.2.1. 63.327.900 AULA SERVICIOS SANITARIOS ANEXOS JORNALES ALUMNOS SE EJERCERON \$7,969,999.99 DE APORTACION UAN | | | | |
| 90,194,6110,09 | 2009MN FE250-PRR | COP-DGR-R33-FV11-009/2010 05 DE MARZO DE 2010 | 02 D) | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CONALEP UBICADO EN LA CANTERA | TEPIC, LA CANTERA | C | 15/07/09 | 20/02/10 | 1,704,615 | 0 | 1,704,615 | | | | | 1,670,744 | | 1,670,744 | 33,871 | 0 | 0 | 33,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | FEDERAL INIFE SE EJERCIO \$1,670,743.93 | | | | |
| 90,194,6110,09 | 2009MN FE190-CPR | COP-DGR-R33-FV11-008/2010 05 DE MARZO DE 2010 | 02 D) | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA EN PLANTEL CECYTE 10 | TUXPAN, TUXPAN | C | 01/05/09 | 15/03/10 | 1,616,196 | 8,832 | 1,607,364 | | | | | 1,488,529 | 0 | 1,488,529 | 147,667 | 8,832 | 0 | 138,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 91% | FEDERAL INIFE SE EJERCIO \$1,488,529.36 | | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | | 14,259,811 | 8,078,397 | 0 | 4,736,589 | 1,444,825 | 0 | 0 | 13,995,290 | 8,000,000 | 0 | 4,550,570 | 1,444,720 | 0 | 0 | 264,521 | 78,397 | 0 | 186,019 | 105 | 0 | 0 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 14,259,811 | 8,078,397 | 0 | 4,736,589 | 1,444,825 | 0 | 0 | 13,995,290 | 8,000,000 | 0 | 4,550,570 | 1,444,720 | 0 | 0 | 264,521 | 78,397 | 0 | 186,019 | 105 | 0 | 0 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 14,259,811 | 8,078,397 | 0 | 4,736,589 | 1,444,825 | 0 | 0 | 13,995,290 | 8,000,000 | 0 | 4,550,570 | 1,444,720 | 0 | 0 | 264,521 | 78,397 | 0 | 186,019 | 105 | 0 | 0 | | | | | | |


ING. JOSÉ LUÍS CRUZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL INIFE


ING. FLORENCIO ROMAN MESSINA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN


ING. FELIPE PRADO HOPFNER
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Y COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO

9

