

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 INFORME TRIMESTRAL
 RESUMEN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACION


FECHA DE ELABORACION 4-Jul-2011

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

HOJA NUM: 1 DE 1

PROGRAMA	APROBADO						EJERCIDO						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	OTROS	
			DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33			
U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	11,901,125		11,901,125				9,617,222		9,617,222				2,283,903		2,283,903				
SUMA DE LA HOJA	11,901,125		11,901,125				9,617,222		9,617,222				2,283,903		2,283,903				
SUBTOTAL	11,901,125		11,901,125				9,617,222		9,617,222				2,283,903		2,283,903				
TOTAL	11,901,125		11,901,125				9,617,222		9,617,222				2,283,903		2,283,903				

48



ING. HECTOR MANUEL BARRA HORTA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 FONDO DE COMPENSACION
 INFORME TRIMESTRAL
 EJERCICIO 2011
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACION
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: CAPACITACION, DIFUSION, ATENCION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TRIMESTRE: SEGUNDO
 FECHA DE ELABORACION: 4-Jul-2011
 HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

CUENTA PRESUPUESTAL	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP. ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	BENEF.	OTROS	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.						
12362201101 15060000106 62201211100 00030044	2011-SOP-00194-0038	AP-IE-037/2011 28/02/2011	02	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	VARIOS VARIOS	AD	01-Ene-11		5,000,000			5,000,000					4,575,743		4,575,743					424,257		424,257					INFORME PERSONAS JORNALES	1	113	45	92	
SUMA DE LA HOJA									5,000,000			5,000,000					4,575,743		4,575,743					424,257		424,257										
SUBTOTAL									5,000,000			5,000,000					4,575,743		4,575,743					424,257		424,257										
TOTAL									5,000,000			5,000,000					4,575,743		4,575,743					424,257		424,257										



ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
FONDO DE COMPENSACION
INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2011
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACION
PROGRAMA PRESUPUESTAL: CAPACITACION, DIFUSION, ATENCION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TRIMESTRE: SEGUNDO
FECHA DE ELABORACION: 4-Jul-2011
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

CUENTA PRESUPUESTAL	NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO DE APROB. Y FECHA	SUBP. ROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	FECHAS		APROBADO						EJERCIDO						SALDO						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF.	OTROS	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.								
12710201101 15060000106 63116211100 00030035	2011-SOP-00200-0206	AP-E-2032011 18/03/2011	02	PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES	VARIOS VARIAS	AD	01-Ene-11		3,000,000			3,000,000					2,699,438			2,699,438					300,562			300,562					INFORME	1	45	90		
SUMA DE LA HOJA									3,000,000			3,000,000					2,699,438			2,699,438					300,562			300,562										
SUBTOTAL									3,000,000			3,000,000					2,699,438			2,699,438					300,562			300,562										
TOTAL									3,000,000			3,000,000					2,699,438			2,699,438					300,562			300,562										




ING. HECTOR MANUEL IBARRA HORTA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS