



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2011

512

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO XXIII
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FONREGION) INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y CENTROS MULTIMODALES
 DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE) PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

NUM. DE HOJA: 1 DE 1

| CUENTA CONTABLE | No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA | SUB-PROG | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | APROBADO | | | | | EJERCIDO | | | SALDO | | METAS PROG. | | % AVANCE | | OBSERVACIONES | | | |
|---|-----------------------|--|----------|---|---|------------|----------------|-----------------|------------|---------|------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--|--|-----------------------------------|---------------|------|--|--|
| | | | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL | FONREGION | MPAL. | BENEF. | OTROS | TOTAL | FEDERAL | FONREGION | TOTAL | FEDERAL | FONREGION | U.M. | CANT. | | FIS. | FIN. | |
| 12352601301250 60001106612032 1109000047067 | 2011-INIFE-00023-0919 | AP-IE-915/2011 30/08/2011 | 02 D) | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR DE NAYARIT | JALA JALA | C | 14/11/2011 | | 6,325,528 | 0 | 6,325,528 | | | | 885,960 | | 885,960 | 5,439,568 | 0 | 5,439,568 | TALLER CASETA FOSA SEPTICA POZO DE ABSORCION ANEXO ALUMNO JORNALES | 2 1 1 4 150 21085 | | 40% | 14% | SE RECIBIO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 6'057,859.53 |
| 12352601301250 60001106612032 1109000047067 | 2011-INIFE-00183-1140 | AP-IE-1246/2011 04/Nov/2011 AP-IE-1397/2011 25/11/2011 | 02 D | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE NAYARIT (CUATRO AULA DE USOS MULTIPLES, COMEDOR Y PLAZA CIVICA | YESCA, LA GUADALUPE OCOTAN | C | | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | 0 | | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | AULA COCINA- COMEDOR PLAZA CIVICA ANEXO ALUMNO JORNALES | 4 1 1 4 1051 19856 | | 0% | 0% | SE RECIBIO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 5'000,000 Y SE LE OTORGO ANTICIPO POR 1'500,000 PARA INICIO DE OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSO FISE 2009 |
| 12352601301250 60001106853242 1109000047067 | 2011-INIFE-00135-1089 | AP-IE-1189/2011 05/Oct/2011 AP-IE-1396/2011 25/Nov/2011 | 02 D | CONSTRUCCION DE MODULO DE DORMITORIOS PARA DOCENTES CON CAPACIDAD DE 32 PERSONAS Y DE ALUMNOS CON CAPACIDAD DE 96 PERSONAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA DE LA NAYAR | NAYAR, EL MESA DEL NAYAR | C | 14/11/2011 | | 4,161,600 | 0 | 4,161,600 | | | 2,587,751 | | 2,587,751 | 1,573,849 | 0 | 1,573,849 | EDIFICIO DE DORMITORIOS MIXTOS ALUMNOS JORNALES | 2 600 21516 | | 20% | 62% | SE RECIBIO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 4'161,600 SE COMPLEMENTA CON RECURSO FISE 2011 | |
| 12352601301250 60001106853242 1103000047067 | 2011-INIFE-00162-1094 | AP-IE-1191/2011 06/Oct/2011 | 03 D | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC DERIVADO DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATVA 2008 | TEPIC TEPIC | C | | | 3,999,999 | 0 | 3,999,999 | | | 0 | | 0 | 0 | 3,999,999 | 0 | 3,999,999 | EQUIPO ALUMNOS | 1 3700 | | 0% | 0% | |
| 12352601301250 60001106853242 1109000047067 | 2011-INIFE-00136-1068 | AP-IE-1156/2011 29/Sep/2011 | 02 D | PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE BAHIA DE BANDERAS | BAHIA DE BANDERAS LA CRUZ DE HUANACAXTL | C | 14/11/2011 | | 2,157,919 | 0 | 2,157,919 | | | 1,194,006 | | 1,194,006 | 963,913 | 0 | 963,913 | ANEXO ALUMNO JORNALES | 4 2500 7193 | | 25% | 55% | SE RECIBIO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 2'153,738.50 | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | | 21,645,046 | 0 | 21,645,046 | 0 | 0 | 0 | 4,667,717 | 0 | 4,667,717 | 16,977,329 | 0 | 16,977,329 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 21,645,046 | 0 | 21,645,046 | 0 | 0 | 0 | 4,667,717 | 0 | 4,667,717 | 16,977,329 | 0 | 16,977,329 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 21,645,046 | 0 | 21,645,046 | 0 | 0 | 0 | 4,667,717 | 0 | 4,667,717 | 16,977,329 | 0 | 16,977,329 | | | | | | |

DR. HUGO VILLAGRAN BERNAL
 DIRECTOR GENERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. GERARDO SILLER CARDENAS
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. VICENTE ROMERO RUIZ
 SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY